

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**Cliente:**  
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ  
DOS CARAJÁS-PA  
CNPJ: 01.613.324/0001-68

**Empresa Fiscalizadora**  
REARQ – ENGENHARIA E  
ARQUITETURA  
CNPJ: 22.162.038/0001-01

**Obra**

CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS INSTITUCIONAL EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ACM (ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

**Bancos**

SINAPI - 06/2025 - Pará  
SBC - 07/2025 - Pará  
SEDOP - 02/2025 - Pará  
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul

**B.D.I.**

29,51%

**Encargos Sociais**

Desonerado:  
Horista: 95,00%  
Mensalista:  
53,45%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	PORTICOS	100,00% 769.827,72	23,91% 184.066,18	76,09% 585.761,55
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 51.302,09	100,00% 51.302,09	
1.2	FUNDAÇÃO	100,00% 45.755,46	100,00% 45.755,46	
1.3	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 290.028,75	30,00% 87.008,63	70,00% 203.020,13
1.4	ILUMINAÇÃO	100,00% 31.989,43		100,00% 31.989,43
1.5	ACM	100,00% 348.410,88		100,00% 348.410,88
1.6	LIMPEZA	100,00% 2.341,11		100,00% 2.341,11
<b>Porcentagem</b>			<b>23,91%</b>	<b>76,09%</b>
<b>Custo</b>			<b>184.066,17</b>	<b>585.761,54</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>23,91%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>184.066,17</b>	<b>769.827,72</b>

CANAÃ DOS CARAJÁS, AGOSTO DE 2025

\_\_\_\_\_  
MARIA REGILENE LUCAS DE MOURA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA Nº 17891 D-PA